







11.	Rekonštrukcia kina NOVA – chladenie	Audiovizuálny fond SR Európa Cinemas OPRÁVNENÉ VÝDAJE VYNAKLADANÉ SPAT DO KINA ZA PROJEKTY NÁVŠTEVNOSTI KINA □		Projekt podporený sumou 11 943 eur 2016-1764 + 10 (R) 4 765 + 4 489 eur (Európa Cinemas)	celkom projekt 19 200 eur (rozdelený na dve fázy ročne 9 600 eur)	účasť mesta cez DK Sereď 7 235,82 eur	19 178,82 eur (2016+2017)	Zrealizované dve fázy, chladenie funkčné v prevádzke	Dokončené, dotácie prijaté	
12.	Modernizácia interiérového vybavenia kina Nova II (výmena sedačiek dokončenie)	Výzva Audiovizuálny fond SR 2016		Projekt podporený AVF sumou 18 000,00 eur (čerpané bude 16 586,70 eur polovica investícií (ajov))	40 000,00	20 000,00 eur spolufinancovanie mestom	33 173,40 eur investičná časť, cca 3 000,00 eur bežné výdavky □	Dokončená realizácia projektu 01.12.2017	Vyúčtovanie dotácie z AVF	













3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ








13.	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na základných školách v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 222-PZ-2016-2	Európska únia	Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie jazykových učební, školských učební rôzneho druhu v Sereďi 64 645,09 eur	68 047,46			Proces odborného hodnotenia projektu, spolufinancovanie pred VO 5% = 3 402,37 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
14.	Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ Sereď	Výzva MK SR Program 1 Obnova si svoj dom 2017 Podprogram 1.6		Podprogram 1.6: na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu NKP zaradených do Zoznamu NKP s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Projekt je rozdelený na 2 etapy s realizáciou v roku 2017 a v roku 2018	1 138 563,00			Kontrola procesu VO na UVO, kompletná dokumentácia osobne odovzdaná na UVO 14.05.2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2019	Predschrválená dotácia na projekt zo zdrojov MK SR v sume 863 000,00 eur
15.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi	Výzva OPKZP-PO4-SC431-2017-19	Európska únia	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Sereďi (nova časť zariadenia miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 811,37 eur.	438 535,86 náklady pred VO	357 561,74 stavebné práce	357 561,74 O.V. stavebné práce, 4 930,00 PM, spolu 362 491,74 eur	Odborné hodnotenie projektu, proces VO ukončený, spolufinancovanie 5% = 18 124,59 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2019	
16.	Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16	Európska únia	Výzva je zameraná na zlepšenie aspektov v mestách a budovania prvkov urbanizovaného zavádzaním systémov EUROLA CINEMAS	251 902,44			Z dôvodu nedostatočnej alokácie výšky finančných prostriedkov v rámci celého Trnavského samosprávneho kraja projekt nebol schválený, info 03/2018		
17.	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sereď	Výzva s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8	Európska únia	Predmet podpory je modernizácia a výstavba zdravotníckej infraštruktúry za účelom zlepšenia funkcie a efektívneho fungovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Maximálna výška dotácie je 782 000 eur				Príprava projektového zámery k 29.6.2018	Realizácia projektu v dĺžke 24 mesiacov	

4) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV FONDOV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ALEBO MESTA SEREĎ

18.	Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu	Výzva Environmentálneho fondu Činnosť J1		Projekt je zameraný na zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky elektromobilu pre typ žiadateľa - mesto/mestský úrad, celkové rozpočtové náklady na projekt sú 36 800,00 eur	36 800,00			Žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu zaslaná EF 02.05.2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
19.	Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2017		Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre chodcov na ul.M.R.Štefánika pri závode J.E.Hubert, dotácia v sume 11 257,63 eur, spolufinancovanie 622,37 eur	12 447,60		11 880,00	Projekt zrealizovaný	Ukončený projekt	
20.	Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď - II.etapa	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2018		Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre chodcov na ul.M.R.Štefánika pri mestskom múzeu resp. MÚ a kostole Sv.J.Krstiteľa, celkové náklady 12 780,00 eur, spolufinancovanie 639,00 eur	12 780,00			Projekt je v štádiu hodnotenia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2019	
21.	Kaštieľ Sereď - statické zabezpečenie objektu	Výzva nie je vyhlásená		Stabilizácia severného krídla a bastionu s časťou východnej časti objektu 1."SCH 2."STABI 3."STABILIZÁCIA" u: 138	138 992,00 bez DPH			Proces prieskumu trhu ukončený, všetky doručené ponuky sú ocenené nad plánovaný rozpočet projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018 až 2020	Harmonogram realizácie: 1."SCHODISKO" a 2."STABILIZÁCIA B" = realizácia pred alebo súčasne s obnovou strechy v roku 2018, 3."STABILIZÁCIA B2" po obnove strechy v roku 2019-2020.

22.	Oprava a modernizácia budovy kaštieľa v Seredi, LV č.591	Dotácie MF SR 2018	 Žiadosť o dotáciu v rámci Ministerstva financií SR na jednu etapu projektu statickej stabilizácie kaštieľa v Seredi, požadovaná výška dotácie 13 500,00 eur, dofinancovanie 23 374,60 eur.	36 874,60 bez DPH			Projekt je v štádiu hodnotenia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	Harmonogram realizácie: 1."SCHODISKO" a 2."STABILIZÁCIA B" = realizácia pred alebo súčasne s obnovou strechy v roku 2018, 3."STABILIZÁCIA B2" po obnove strechy v roku 2019-2020.
23.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Seredi	Výzva Environmentálneho fondu Činnosť L4	 Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Seredi (zariadenia: zásadacia miestnosť), celkové stavebné náklady 357 562,00 eur, požadovaná výška dotácie 189 538,00 eur, spolufinancovanie 168 024,00 eur.	357 562,00			Projekt je v štádiu hodnotenia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
24.	Vybudovanie nového tenisového areálu v objekte byv. záhradníctva	Výzva nie je vyhlásená	Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo zdrojov mesta Sered' a Tenisového klubu Sered'.	25 000,00			Projekt je v štádiu vyjadrovania		
25.	Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry	Výzva Slovenského futbalového zväzu 2018	Rekonštrukcia a výstavba zázemia fut. štadióna = šatne (zateplenie, výmena okien a dverí, vykurovanie, chodníky atď.). Plánovaný celkový rozpočet 71 000,00 eur, z toho spolufinancovanie mestom 21 000,00 eur.	71 000,00			Projekt nebol podporený	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
26.	Modernizácia technického vybavenia kamerového systému v meste Sered'	Výzva Rady vlády Slovenskej republiky na rok 2018	Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 23 836,44 eur, spolufinancovanie mesta 4 767,44 eur	23 836,44			Projekt je v štádiu odborného hodnotenia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
27.	Príprava Zberného dvora II. Sered' v rámci projektu Rozšírenie triedeného zberu v meste Sered'	Financovanie z vlastných zdrojov	Prípravné práce na zabezpečení technického vybavenia v rámci projektu Rozšírenie triedeného zberu v meste Sered' (váha, BRO technika, logistika, úprava areálu a pod.)	Zatiaľ nevieme odhadnúť cenu za projektovú dokumentáciu			Príprava projektovej dokumentácie k procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
28.	Rekonštrukcia povrchu MK na ul.8 mája	Financovanie z vlastných zdrojov	 Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 150 000,00 eur, financované z vlastných zdrojov mesta Sered'.	150 000,00 s DPH	106 579,38 s DPH		Projekt v štádiu realizácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
29.	Rekonštrukcia povrchu MK na ul.Novomestska	Financovanie z vlastných zdrojov	 Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 150 000,00 eur, financované z vlastných zdrojov mesta Sered'.	150 000,00 s DPH			Príprava projektovej dokumentácie k procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
30.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia a areálových rozvodov NN v zámockom parku v Seredi	Financovanie z vlastných zdrojov	 Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 16 337,82 eur, financované z vlastných zdrojov mesta Sered'.	18 000,00 s DPH	16 337,82		VO ukončené a realizácia po 06/2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
31.	Rekonštrukcia povrchu MK na ul.Pekárska	Výzva nie je vyhlásená	Zámerom ZsVS je rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie na ul. Pekárskej. Zatiaľ je otázna spoločnosť z územia mesta v Seredi.	do 30.000 €			Projekt je pred realizáciou, má platné stavebné povolenie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	Oddelenie rozvoja mesta zatiaľ o projekte nemá konkrétne informácie, info po stretnutí so zainteres. subjekt.
32.	Vybudovanie nových parkovacích a spevnených plôch	Financovanie z vlastných zdrojov	 Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 42 000,00 eur.	42 000,00			Konkrétne miesta realizácie budú prerokované na komisii rozvoja mesta	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	predmetom 3.zmeny rozpočtu - parkoviska na Novomestskej
33.	Rekonštrukcia zberného dvora	Financovanie z vlastných zdrojov	Zakúpenie nových vozidiel a auta	27 000,00	15 156,00		Auto zakúpené, neskôr rampa a brána	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	projekt ukončený



34.	Nákup materiálneho vybavenia pre potreby údržby mesta	Financovanie z vlastných zdrojov		 Nákup 1 kosačky - 1 kus, 2 kroviny, 2 by ZÚ a 2	49 500,00		19 799,00	Mesto už má zakúpenú jednu kosačku - aj na ZÚ, máme už aj traktor na ZÚ - v 1. zmene rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	projekt ukončený
35.	Úprava pochovávacieho pole pri cintoríne	Financovanie z vlastných zdrojov		 Vyčistenie	996,00			Projekt v štádiu realizácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	Zatiaľ prebehlo zasypanie jamy po základoch RD a žumpy. Potrebne je získať čistú, kvalitnú hlinu 50 - 70 kubíkov na dokončovacie práce. Rozhodnutie je právoplatné od 31.5.2018.
36.	Modernizácia detského ihriska na Čepenskej ulici	Financovanie z vlastných zdrojov		 Zakúpenie detských zostáv	7 500,00		6 088,00	Projekt bol zrealizovaný		Ihrisko je vybudované - nákup 4 ihrísk, prvok a vybudovaná dopadová plocha pod prvok - GYMCENTRUM.
37.	Nákup mestského mobiláru	Financovanie z vlastných zdrojov		 Nákup a osadenie nádob a osadenie osôv, smet. nádob a krmív	14 000,00		7 593,00	Lavičky, kameninové nádoby a nádoby na psie exkrementy máme k dispozícii.	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
38.	Rekonštrukcia mestského trhoviska	Financovanie z vlastných zdrojov		 Celkové predpokladané náklady na projekt sú 217 000,00 eur	217 000,00			Spracovanie štúdie na odsúhlasenie zastupiteľstvom	Predpoklad realizácie projektu v rokoch 2019-2020	
39.	Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia	Financovanie z vlastných zdrojov		 Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 16 000,00 eur	16 000,00			Reflektory na cintorín sú zrealizované a kryty na verejné osvetlenie sú už v príprave realizácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
40.	Modernizácia miestneho rozhlasu v meste Sereď	Financovanie z vlastných zdrojov		 Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 5 000,00 eur	5 000,00			Projekt je v štádiu prípravy	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
41.	Miestnosť pre poradenstvo, nocľaháreň	Financovanie z vlastných zdrojov		 Je potrebné určiť rozsah a akom rozsahu sa budú poskytovať služby				Získavanie podkladov na prepracovanie PD	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018-2019	
42.	Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Cukrovárska	Financovanie z vlastných zdrojov		 Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 25 800,00 eur s DPH,	25 800,00			Vyhlasený proces VO na výber dodávateľa	Predpoklad realizácie projektu v roku 07-08/2018	
43.	Rekonštrukcia detských sociálnych zariadení v kine NOVA	Financovanie z vlastných zdrojov		 Rekonštrukcia detských sociálnych zariadení v kine NOVA	7 000,00			Projekt zrealizovaný	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
44.	Oprava mosta do kempingu	Financovanie z vlastných zdrojov		 Predpokladané celkové rozpočtové náklady na projekt sú 25 000,00 eur s DPH	25 000,00	21 866,00 s DPH		Proces VO ukončený, príprava zmluvy o diele	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
45.	Oprava, čistenie a výmena košov kanalizačných vpustí	Financovanie z vlastných zdrojov		 Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 7 000,00 eur	7 000,00			Projekt zrealizovaný	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	

46.	Prestavba areálu ZŠ Garbiarska na nájomné byty	Výzva nie je vyhlásená						Projekt je v réžii víťaza OVS. Práce prebiehajú od 15.1.2018		
47.	Materiálne vybavenie pre ZŠ Fándlyho	Dohadovacie konanie Ministerstva školstva SR		Nákup zariadení na 12 rokov - celková suma 16 752,00 eur 	25 000,00		28 915,60	Projekt zrealizovaný	Projekt ukončený	
48.	Oprava toaliet a materiálne vybavenie pre ZŠ Komenského	Dohadovacie konanie Ministerstva školstva SR		Oprava sociálnych zariadení 23 206,00 eur na "B" budove a nákup lavíc 6 700,00 eur 	30 000,00		30 000,00	Projekt zrealizovaný	Projekt ukončený	
49.	Havarijný stav základov ZŠ J.A.Komenského Sereď, Budova A	Výzva nie je vyhlásená		v roku 2014 žiadosť na opravu základov - celková suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta v celkovej sume 20 524 € - práce prebiehajú 	68 000,00	20 524,00		Dokončená 1.etapa v 2/2015	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
50.	Havarijný stav toalety ZŠ J.A.Komenského Sereď Budova B	Výzva nie je vyhlásená		v roku 2014 žiadosť na opravu toalety - celková suma 111.000 € v 12/2015 realizovaná 1. etapa 23 700 € - práce prebiehajú 	111 000,00	23 700,00		Dokončená 1.etapa v 2/2015	Pokračovanie realizácie po pridelení FP zo ŠR	
51.	Havarijný stav rozvodov vody MŠ Komenského	Výzva nie je vyhlásená		Havarijný stav rozvodov vody MŠ Komenského časť budovy "A" od hl. uzla budovu MŠ 	4 342,00	4 342,00	4 342,00	Projekt zrealizovaný	Projekt ukončený	
52.	ZŠ Fándlyho odsávače	Výzva nie je vyhlásená		Rekonštrukcia a výmena odsávačov pár v školskej jedálni na ZŠ Fándlyho 	12 800,00		12 780,00	Projekt zrealizovaný	Projekt ukončený	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
53.	ZŠ Fándlyho maľovka	Výzva nie je vyhlásená		Maľovanie priestorov školskej jedálne v ZŠ Fándlyho 	2 500,00		2 486,00	Projekt zrealizovaný	Projekt ukončený	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
54.	ZŠ Komenského maľovka	Výzva nie je vyhlásená		Maľovanie priestorov budovy B ZŠ Komenského 	20 000,00			Proces VO	Predpoklad realizácie projektu júl/august 2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
55.	ZUŠ akordeóny	Výzva nie je vyhlásená		Nákup akordeónov pre ZUŠ Sereď 	5 000,00			Zmena účelu - vybudovanie multimediálnej učebne	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	zahrnuté v 3. zmene rozpočtu
56.	Oprava priestorov šatní MŠ D.Štúra - pracovisko Pažitná	Výzva nie je vyhlásená		Oprava priestorov šatní MŠ D.Štúra - pracovisko Pažitná 	8 000,00			Príprava procesu VO	Predpoklad realizácie projektu v roku 07-08/2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
57.	Nákup vybavenia pre MŠ Komenského - pracovisko Murgašova	Výzva nie je vyhlásená		Nákup stoličiek pre MŠ Komenského - pracovisko Murgašova 	2 250,00				Predpoklad realizácie projektu v roku 04/2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu

58.	Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Komenského "B"	Výzva nie je vyhlásená		Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Komenského "B"	18 000,00			Cena elektroinštalácie 13 000,00 eur	Predpoklad realizácie projektu v roku 07-08/2018	zahrnuté v 1. zmene rozpočtu
59.	Havária kanalizácie ZUŠ	Výzva nie je vyhlásená		Odstránenie h... o stavu	8 686,00		8 686,00	Projekt zrelizovaný	Projekt ukončený	zahrnuté v 2. zmene rozpočtu
60.	Sered' v pohybe	Výzva VUC TT 2018		Výzva VÚC TT Podpora športových aktivít mesta Sered', žiadosť o dotáciu v sume 4 550,00 eur	4 550,00	Schválená dotácia 500,00 eur		Podujatia Škôlkárska olympiáda, Beh zdravia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
61.	Sered' žije históriou	Výzva VUC TT 2018		Výzva VÚC TT Podpora kultúrnych aktivít mesta Sered', žiadosť o dotáciu v sume 2 300,00 eur	6 500,00	Schválená dotácia 500,00 eur		Podujatie 8.9.2018	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
62.	Skvalitnenie zdravotnej pomoci a prevencie pred civilizačnými chorobami	Výzva VUC TT 2018		Výzva VÚC TT - zamerané na Podporu zdravia, pre... ob a aktivít zameraných na p... ociálne odkázaných občanov, spolufinancovanie projektu v sume 600,00 eur	1 890,00	Schválená dotácia 1 290,00 eur		Nákup masáž.kresla pre Klub seniorov, podujatie SHJ - mobilná poradňa zdravia	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
63.	Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične ZŠ J.A.Komenského	Výzva Ministerstva školstva Slovenskej republiky		Rozpočtované celkové náklady 26 872,69 eur, spolufinancovanie 2 443,...	26 872,69			Žiadosť o dotáciu podaná, prebieha hodnotiaci proces projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
64.	Rekonštrukcia palubovky malej telocvične ZŠ J.Fándlyho	Výzva Ministerstva školstva Slovenskej republiky		Rozpočtované celkové náklady 38 554,16 eur, spolufinancovanie 3 505,00 eur	38 554,16			Žiadosť o dotáciu podaná, prebieha hodnotiaci proces projektu	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVlÁDNE GRANTY A DOTÁČKY, SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĐ

65.	Detské ihrisko "Žihadielko"	Výzva spoločnosti LIDL		Prihlásenie a hlasovanie občanov v rámci podpory projektu v roku 2018				Projekt nebol v hlasovaní podporený a schválený		
66.	„Oplatí sa pripraviť – v kríze hlavu nestratiť“	Nadácia pre deti Slovenska Grantový program Bezpečne v komunite, bezpečne doma 2018		Projekt je zameraný na... - prvá pomoc, CO. Celkové náklady na projekt sú 1 444,00 eur, spolufinancovanie 244,00 eur.	1 500,00			Projekt je v štádiu realizácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 07/2018	
67.	Spoločne pre krajšie mesto 2018	Mesto Sered'		Najväčšie dobrovoľnícke podujatie v SR, realizácia v meste Sered' v roku 2018	2 000,00			Projekt je v štádiu prípravy	Predpoklad realizácie projektu v roku 06/2018	
68.	Priprav sa na cestu	Nadácia Volkswagen Slovakia		Edukačné pomôcky na dopravnú výchovu, bezpečnostné reflexné prvky pre deti a pexeso s dopravnými značkami. Celkové výdavky z Nadácie v sume 1 000,00 eur a v... 200,00 eur.	1 200,00			Projekt je v štádiu realizácie	Predpoklad realizácie projektu v roku 2018	
69.	Program podpory lokálnych komunít II. ročník grantového programu	Nadácia COOP JEDNOTA		Edukačné pomôcky na dopravnú výchovu - 500€ Bezpečnostné reflexné prvky pre deti - 250€ Pexeso s dopravnými značkami - 250€	18 000,00			Projekt nebol v hlasovaní podporený a schválený		

70.	VI. Ročník grantového programu Obce bližšie k vám	Nadácia Slovenskej sporiteľne		<p>Oblasť podpory: Ochrana životného prostredia obce/mesta a okolo zelených zón, aktivít na záseparácie odpadu, odstraňovh skládok a pod. Spolufinancovanie v. j. 1296 €</p> 	6 480,00			Projekt nebol v hlasovaní podporený a schválený		
71.	IV. Edícia grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame"	Nadácia Tesco		<p>Podpora komunit a komunitných aktivít - rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunit a rozvoj komunit</p> 	1 300,00			Projekt nebol v hlasovaní podporený a schválený		

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRÍJIMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér