

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia komisie zo dňa 3.3.2011

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v utorok 3.3.2011 o 16,00 hod. za účasti potrebného množstva členov komisie (viď. prezenčná listina).

Program :

1. Otvorenie.
2. Štatút komisie.
3. Návrh a výber rekonštrukcie a opráv miestnych komunikácií.
4. Rôzne.
5. Záver.

1. Zahájenie.

Zasadnutie komisie zahájil a prítomných privítal predseda komisie Ing. arch. R. Kráľ. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia komisie.

2. Štatút komisie.

Predseda komisie v krátkosti predstavil prítomným členom pripravovaný návrh štatútu komisie. Konečná podoba štatútu bude schválená po zapracovaní doplňujúcich návrhov na nasledujúcom najbližšom zasadnutí komisie.

3. Návrh a výber rekonštrukcie a opráv miestnych komunikácií.

Predseda komisie oboznámil prítomných s uznesením MsZ č. 44/2011 zo dňa 15.2.2011, ktoré ukladá komisii pre rozvoj mesta a životné prostredie dodať podklady a kritériá na výber dodávateľa na rekonštrukciu miestnych komunikácií, výstavbu a rekonštrukciu parkovísk v r. 2011 a predložiť tieto podklady prednostovi MsÚ v termíne do 4.3.2011.

Stanovisko komisie k uvedenému uzneseniu:

Výberové konania je možné započat' až po vypracovaní a následnom oboznámení sa s príslušného odborného útvaru mesta a projektovou dokumentáciou, finančným rozpočtom, výkazom výmer. Kritériá pre výber dodávateľa by mali zahŕňať predovšetkým požiadavky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnou platnou legislatívou – živnostenský list, doklady o podnikaní, referencie a kvalita podobných stavieb a pod. Okrem ceny je potrebné prihliadať aj na znalosť územia.

V prípade bežných opráv komunikácií pre špecifickosť prác „podľa potreby“ (lokálne opravy s malou výmerou, lokálne poruchy odvodnenia, stavebné úpravy malého rozsahu...) navrhujeme použiť spôsob ocenenia vyskytujúcich sa prác jednotkovými cenami podľa prílohy „BO 2011 tabuľka na ocenenie“. Za práce takéhoto charakteru považujeme i schválené úpravy parkovísk na Legionárskej a Cukrovarskej ulici. Finančný objem takto obstarávaných dodávok prác je zákazkou s nízkou hodnotou v objeme do 120 tis. € (predpokladaná skutočnosť 85 tis. €).

Závažným faktorom pri výkone týchto prác je znalosť územia, čo sa týka stavu a polohy inžinierskych sietí a schopnosť flexibilného technického riešenia priamo na mieste stavby.

V prípade schválených súvislých opráv a rekonštrukcií komunikácií na ul. Námestie Slobody, Záhradná, a chodníka v Hornom Čepení navrhujeme ako kritérium použiť najnižšiu cenu, ktorou ocení uchádzač výkaz výmer z projektovej dokumentácie.

Predpokladaný finančný objem je v tomto prípade podprahovou zákazkou v hodnote cca 220 tis. €.

4. Návrh a výber rekonštrukcie a opráv miestnych komunikácií – návrhy poslancov MsZ.

O 17,00 hod. pokračovalo zasadnutie komisie za prítomnosti poslancov MsZ s cieľom vypracovať návrh rekonštrukcie a opráv MK, chodníkov a parkovísk podľa požiadaviek v konkrétnych lokalitách mesta Sered':

Návrhy poslancov:

- **p. Némethová:** Lúčna ul., Svätoplukova ul., Športová ul. vrátane chodníka (lokalita pri č. 2925), Tehelná, Hornočepenská (všetky chodníky), prepojenie chodníkom: Strednočepenská – Jelšová.
- **p. Vydarená:** ul. F. Kráľa – odvodnenie, Hornomajerská (cesta aj chodník), Čepenská (chodník pri nájomných bytoch).
- **Ing. Sidor CSc.:** Trnavská (železničný most) – zábrana medzi chodníkom a cestou ako ochrana chodcov, prístupová cesta na cintorín od stavebnín na Trnavskej ul., parkovacie miesta na ul. D. Štúra a M.R.Štefánika.
- **p. Šipka:** sídl. Spádová.
- **p. Koričanský:** Nám. Slobody, Mlynárska, Kukučínová (smer Meander).
- **p. Kurbel:** Športová, Tehelná.
- **Ing. arch. Kráľ:** parkovisko pred štadiónom na Športovej ul. vrátane križovatky.

Požiadavky ostatných (neprítomných) poslancov budú postupne sumarizované.

6. Záver

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Ing. Arch. Róbert Kráľ

predseda komisie

Príloha	Súťaž "Opravy Mk v roku 2011 " Sereď		
	Popis položiek a ich jednotkové ceny za mernú jednotku		
	Popis práce v položke	merná	cena v EUR
Č.pol.		jednotka	za mer. jednotku
50904	Rezanie AB krytu :		
62012400	Krytu AB v hr. do 5 cm	m	
62022400	Krytu AB v hr. do 10 cm	m	
	Rezanie LA krytu :		
	Krytu v hr. do 3 cm	m	
	Krytu v hr. do 4 cm	m	
	Rezanie betonového krytu :		
	Krytu v hr. do 5 cm	m	
61012400	Krytu v hr. do 10 cm	m	
50301	Odstránenie krytu z LA :		
62012400	Odstránenie krytu v hr. do 5 cm	m2	
	Odstránenie krytu z AB :		
62012400	Odstránenie krytu v hr. do 5 cm	m2	
62012410	Odstránenie krytu v hr. do 10 cm	m2	
	Odstránenie krytu z betonu :		
	Odstránenie krytu z betonu v hr. do 10 cm	m2	
61022410	Odstránenie krytu z betonu v hr. do 15 cm	m2	
	Odstránenie podkladného betonu :		
	Odstránenie podkladného betonu v hr. do 10 cm	m2	
61022410	Odstránenie podkladného betonu v hr. do 15 cm	m2	
50303	Odstránenie bet. obrubníkov včetně lôžka a opory :		
4022400	Cestných stojatých v bet. lôžku	m	
4032400	Parkových stojatých v bet. lôžku	m	
222508	Osadenie obrubníkov do betonového lôžka tr. C12/15 s oporou:		
80010130	Osadenie cestného obrubníka stojateho	m	
81010020	Osadenie záhonového obrubníka	m	
222507	Osadenie vodiaceho prúžku (prídlážby) do lôžka z betónu tr. C12/15:		
57010030	Osadenie vod.prúžku z betonových dosák do šírky 25 cm	m	
57010040	Osadenie vod.prúžku z betonových dosák do šírky 50 cm	m	
2200404	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm :		
17020010	Do lôžka v hr z kameniva v hr. 4 cm a výmery do 20 m2	m2	
17020020	Do lôžka v hr z kameniva v hr. 4 cm a výmery cez 20 m2	m2	
220406	Kladenie dlažby z vegetač. panelov v hr. 8 cm :		
17021010	Plochy dlaždice do 0,25 m2 do lôžka v hr. 3 cm do 20 m2 plochy	m2	
17021020	Plochy dlaždice do 0,25 m2 do lôžka v hr. 3 cm cez 20 m2 plochy	m2	
220406	Rigol dlaždenný :		
17011010	Rigol dlaždenný z bet. dosiek do bet. lôžka v hr. 10 cm (bet. tr. C12/15)	m2	
17011020	Rigol dlaždenný z bet. dosiek do bet. lôžka v hr. 10 cm (bet. tr. C12/15) šírky do 1,0 m	m	
222511	Priekopové žľaby		
61010110	Osadenie priekopového žľabu z bet. tvarnic TBM 1-60 do bet. lôžka hr. 10 cm z bet. C12/15	m	
61020130	Osadenie priekopového žľabu z bet. Dosiek 25/50 do bet. lôžka hr. 10 cm z bet. C12/15	m2	
10302	Strojné hĺbenie rýh, jám, šachiet		
1020010	Hĺbenie rýhy v hor. III. do 60 cm šírky do 100 m3	m3	
103900090	Sťažné vykopávky v blízkosti podzemných IS	m3	
103020090	Príplatok za lepivosť	m3	

10305	Ručný výkop :		
20010	hlbenie jám a rýh v hor.III ručne v obmedzenom prietore do 30 m3	m3	
10204	Odkopávky ciest a zárezov :		
	Odkopávky pre spodnú stavbu ciest v hor.II. do 50 m3	m3	
20010	Odkopávky pre spodnú stavbu ciest v hor.II. do 100 m3	m3	
10801	Úprava pláne, hutnenie, svahovanie		
62012400	Úprava plánu v hor. 1-4 so zhutnením do 200 m2	m2	
508023	Nakladanie suti na dopravný prostriedok :		
88012400	Naloženie suti na dopr. prostriedok	t	
10607	Nakladanie výkopku na dopr. prostriedok :		
70020	Naloženie výkopku v hor.1-4 na dopr. prostriedok -strojne	m3	
50802	Vodorovné premiestnenie suti :		
22400	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	
22490	Príplatok za každý ďalší, i započatý 1 km cez 1 km	t	
	Príplatok za užívanie spolpl. ciest I/62 a R1 - mýtné poplatky		
	Príplatok za odvoz suti na skládku TKO P. Sady - mýtné poplatky	km	
272013	Lôžka pod potrubie :		
92000010	Lôžko pod potrubie z piesku v hr. 10 cm	m2	
10405	Obsypy porubia :		
107011	Odsyp potrubia sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	
107019	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	
10404	Zásypy rýh a jám :		
207001	Zásyp jám, rýh a šachiet sypaninou zo zhutnením po vrstvách do 100 m3	m3	
107001	Zásyp jám,ryh a šachiet sypaninou bez zhutnenia do 100 m3	m3	
220101	Podklady :		
2001070	Podklad zo štrkopiesku v hr. do 10 cm	m2	
2001130	Podklad zo štrkopiesku v hr. do 15 cm	m2	
220101	Podklady zo štrkodrvy :		
4000080	Podklad zo štrkodrvy v hr. do 10 cm	m2	
4000140	Podklad zo štrkodrvy v hr. do 15 cm	m2	
4000200	Podklad zo štrkodrvy v hr. do 20 cm	m2	
22004	Podkladný beton :		
17011030	Podkladný beton v hr. 10 cm z bet. C8/10	m2	
17011080	Podkladný beton v hr. 15 cm z bet. C8/10		
17011140	Podkladný beton v hr. 20 cm z bet. C8/10	m2	
220204	Podklad z KSC :		
21010010	Podklad z KSC v hr. 12 cm	m2	
21020010	Podklad z KSC v hr. 15 cm	m2	
21020020	Podklad z KSC v hr. 20 cm	m2	
22004	Kryt z betonu :		
17020030	Kryt z betonu v hr. 10 cm	m2	
17030010	Kryt z betonu v hr. 15 cm	m2	
1703006	Kryt z betonu v hr. 20 cm	m2	
220306	Podklady a kryty z AB zmesi :		
	Podklady a kryty z AB v hr. 5 cm do 10 m2	m2	

	Podklady a kryty z AB v hr. 5 cm do 20 m2	m2	
	Podklady a kryty z AB v hr. 10 cm do 10 m2	m2	
	Podklady a kryty z AB v hr. 10 cm do 20 m2	m2	
	Podklady a kryty z AB v hr. 5 cm do 200 m2	m2	
	Vyrovnanie povrchu zmesou AB	t	
2700304	Kanalizácie z PVC potrubí :		
22010010	Montáž potrubia z PVC rúry DN 150 mm	m	
22020010	Montáž potrubia z PVC rúry DN 200 mm	m	
270306	Montáž útesov :		
44030010	montáž útesov na potrubí PVC DN 200	ks	
270311	Šachty UV z PVC /bez dodávky PVC šachty/:		
71020210	Zriadenie PVC šachty DN400/160 do 1,2 m	ks	
71020220	Zriadenie PVC šachty DN400/160 do 1,5 m	ks	
270311	Osadenie poklopov, rámov a mreží UV (bez dodávky poklopu, rámu a mreže UV):		
76020040	Osadenie rámu a mreže UV nad 150 kg	ks	
76010040	Osadenie rámu a poklopu ťažkého DN 650 nad 150 kg	ks	
10805	Uprava terénu a zatrávnenie		
101041	Vyplnenie otvorov vo veg.paneloch v hr. do 10cm	m2	
	Úprava terénu za obrubníkom	m2	
	Ostatné súvisiace náklady ako % podiel zo základných rozpočtových nákladov :		
	Osadenie, montáž a demononáž dočasného dopr. značenia podľa výhl. 9/2009.	%	
	Rušenie prác verejnou dopravou	%	
	Zariadenie staveniska zhotoviteľa	%	